

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 07.11.2024

N. 530/d/24

Oggetto: Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di Sedegliano (CUP I97B16001070007 – B.I. 020/16 – importo € 3.239.285,71 – commessa 1058); approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventiquattro, addì 07 del mese di novembre alle ore 8.45 presso la Sala Convegni della Fondazione Friuli, Via Gemona 1 - Udine, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 30.10.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"		X
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- con D.R. 4137/AGFOR dd. 29.11.2016 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato delegato per la progettazione e la realizzazione dei lavori denominati "Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione e realizzazione opere di irrigazione nel comune di Sedegliano" (B.I. 020/16)" per l'importo di € 3.239.285,71;
- con provvedimenti n° 380/d/16 dd. 16.11.2016 e n°403/d/18 dd. 10.09.2018 sono state nominate le figure professionali responsabili della redazione ed esecuzione del progetto "Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione e realizzazione opere di irrigazione nel comune di Sedegliano" (B.I. 020/16)" ed in particolare l'ing. Michele Cicutini è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento mentre l'ing. Stefano Bongiovanni è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori;
- con provvedimento n° 522/d/17 dd. 30.11.2017 è stato approvato il progetto preliminare (di fattibilità tecnica economica) redatto dall'ufficio tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 22.11.2017, dell'importo di € 3.239.285,71;
- con provvedimento n° 327/d/19 dd. 09.07.2019 è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'ufficio tecnico consortile a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni, in data 05.07.2019, dell'importo di € 3.239.285,71;
- con D.R. 8352/AGFOR dd. 27.11.2019 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione di cui sopra;
- con nota n° 1218/APP del 12.08.2020 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'ATI Scarnata Costruzioni S.r.l. via Alcide De Gasperi, 74 – 86025 Ripalimosani (CB) (mandataria) - Califel S.r.l. via Insorti d'Ungheria, 80 – 86100 Campobasso (CB) - Geo+Bau S.r.l. via Vittorio Emanuele II, 25 – 33097 Spilimbergo (PN) con un ribasso del 13,282% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 1.922.130,66, di cui € 1.900.005,76, per lavori ed € 22.124,90 per oneri di sicurezza;
- con provvedimento n° 151/p/22 dd. 15.09.2022 è stato affidato all'ing. Giampaolo Guaran dello studio D'Orlando Associati s.r.l. con sede in Via Monte Canin, 24 – 33100 Udine, iscritto al n. 1176 dell'Albo degli ingegneri della Provincia di Udine il collaudo statico e tecnico - amministrativo dei lavori in appalto;
- con provvedimento n° 370/d/23 dd. 31.07.2023 è stato approvato il certificato di collaudo dei lavori in appalto, redatto dal Collaudatore tecnico – amministrativo, dr. ing. Gianpaolo Guaran redatto in data 24.07.2023 per un importo di €. 2.190.125,67 al netto dell'IVA;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in affidamento diretto datato 11.07.2023 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 43.152,04;

VISTA la "Relazione sullo stato finale dei lavori" di data 04.11.2024 con cui l'ing. Michele Cicutini, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha determinato il seguente quadro economico conclusivo:

QUADRO DI RAFFRONTO					
	DESCRIZIONE	PROGETTO	PERIZIA 1	PERIZIA 2	CONSUNTIVO
<b>A1</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
	Demolizione canali	€ 49.821,01	€ 59.785,21		
	Demolizione canali nuovo prezzo		€ 220.897,92	€ 280.960,92	€ 282.234,55
	Smaltimento condotta fibrocemento	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
	Rete pluvirrigua	€ 1.411.854,69	€ 1.469.854,69	€ 1.459.983,46	€ 1.460.720,97
	Cabina di pompaggio	€ 350.340,88	€ 350.340,88	€ 366.571,40	€ 366.571,40
	Apparecchiature	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
	Totale lavori in appalto	€ 2.191.016,58	€ 2.479.878,70	€ 2.486.515,78	€ 2.488.526,92
	Ribasso d'asta -13,282%		-€ 329.377,49	-€ 330.259,03	-€ 330.526,15
	Totale lavori al netto del ribasso d'asta		€ 2.150.501,21	€ 2.156.256,75	€ 2.158.000,77
	Oneri per la sicurezza	€ 22.124,90	€ 22.124,90	€ 22.124,90	€ 22.124,90
	Oneri sicurezza per Covid-19		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<b>Totale lavori in appalto A.1</b>	<b>€ 2.213.141,48</b>	<b>€ 2.182.626,11</b>	<b>€ 2.188.381,65</b>	<b>€ 2.190.125,67</b>
<b>A2</b>	<b>LAVORI IN APPALTO DIRETTO</b>				
	1 Allacciamento ENEL	€ 22.697,16	€ 22.697,16	€ 22.697,16	€ 22.697,16
	2 Telecontrollo	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00
	3 Interferenze sottoservizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
	4 Lavori in diretta amministrazione			€ 10.000,00	€ 10.154,88
	<b>Totale lavori in affidamento diretto A.2</b>	<b>€ 42.697,16</b>	<b>€ 42.697,16</b>	<b>€ 42.997,16</b>	<b>€ 43.152,04</b>
<b>B</b>	Spese per occupazioni, servizi e indennizzi	€ 105.000,00	€ 115.000,00	€ 99.052,34	€ 97.431,52
<b>C</b>	IVA 22 % su Totale A1 + Totale A2	€ 496.284,50	€ 489.571,12		
	IVA 22 % su Totale A1 + A2.2			€ 483.709,96	€ 484.093,65
	IVA 10 % su A2.1			€ 2.269,72	€ 2.269,72
<b>D</b>	Spese generali su Totale A1+A2+B	€ 345.692,25	€ 343.435,56	€ 342.347,43	€ 321.340,85
<b>E</b>	Oneri fiscali, oneri accessori	€ 29.379,67	€ 48.542,56	€ 35.581,50	€ 31.612,16
<b>F</b>	Incarichi indagini specialistiche	€ 5.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.640,00
<b>G</b>	Imprevisti (Compensazione 1° Semestre 2021)	€ 2.090,65	€ 1.413,21	€ 28.945,95	€ 28.945,95
	Imprevisti (IVA sulla compensazione 1° e 2° Semestre 2021)				€ 25.674,15
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>
	<b>IN CONTO TOTALE</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>
	<i>Spese generali ai sensi del D.P.G.R. n°0119/Pres. Dd. 07/06/2017</i>				
	21% fino a € 300.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
	18% da € 300.000,01 a € 1.100.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
	11% da € 1.100.000,01 a € 2.600.000,00	€ 138.692,25	€ 136.435,56	€ 135.347,43	€ 135.378,02
	10% > € 2.600.000,00	-	-	-	-
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€ 345.692,25</b>	<b>€ 343.435,56</b>	<b>€ 342.347,43</b>	<b>€ 342.378,02</b>
					<i>(Ridotte nei limiti del finanziamento)</i>
					<b>€ 321.340,85</b>

ACCERTATO che il calcolo delle spese generali e di collaudo in sede progettuale ed esecutiva è stato effettuato con i contenuti di cui al D.P.Reg. 0119/Pres. dd. 07.06.2017 nei limiti di spesa del decreto di delegazione amministrativa n°4137/AGFOR dd. 29.11.2016;

RITENUTO di dover provvedere urgentemente alla approvazione gli atti di contabilità finale, al fine di trasmettere tempestivamente gli stessi ai competenti uffici regionali, entro i termini previsti dal decreto di delega e successive proroghe;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

### DELIBERA

- di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto diretto datato 11.07.2023 a firma dell'ingegnere consortile Stefano Bongiovanni per l'importo di € 43.152,04;
- di approvare la "Relazione sullo stato finale dei lavori" di data 04.11.2024 con cui l'ing. Michele Cicuttini, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha determinato il seguente quadro economico conclusivo con il seguente riparto della spesa:

QUADRO DI RAFFRONTO					
	DESCRIZIONE	PROGETTO	PERIZIA 1	PERIZIA 2	CONSUNTIVO
<b>A1</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
	Demolizione canali	€ 49.821,01	€ 59.785,21		
	Demolizione canali nuovo prezzo		€ 220.897,92	€ 280.960,92	€ 282.234,55
	Smaltimento condotta fibrocemento	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
	Rete pluvirrigua	€ 1.411.854,69	€ 1.469.854,69	€ 1.459.983,46	€ 1.460.720,97
	Cabina di pompaggio	€ 350.340,88	€ 350.340,88	€ 366.571,40	€ 366.571,40
	Apparecchiature	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
	Totale lavori in appalto	€ 2.191.016,58	€ 2.479.878,70	€ 2.486.515,78	€ 2.488.526,92
	Ribasso d'asta -13,282%		-€ 329.377,49	-€ 330.259,03	-€ 330.526,15
	Totale lavori al netto del ribasso d'asta		€ 2.150.501,21	€ 2.156.256,75	€ 2.158.000,77
	Oneri per la sicurezza	€ 22.124,90	€ 22.124,90	€ 22.124,90	€ 22.124,90
	Oner sicurezza per Covid-19		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<b>Totale lavori in appalto A.1</b>	<b>€ 2.213.141,48</b>	<b>€ 2.182.626,11</b>	<b>€ 2.188.381,65</b>	<b>€ 2.190.125,67</b>
<b>A2</b>	<b>LAVORI IN APPALTO DIRETTO</b>				
	1 Allacciamento ENEL	€ 22.697,16	€ 22.697,16	€ 22.697,16	€ 22.697,16
	2 Telecontrollo	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00
	3 Interferenze sottoservizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
	4 Lavori in diretta amministrazione			€ 10.000,00	€ 10.154,88
	<b>Totale lavori in affidamento diretto A.2</b>	<b>€ 42.697,16</b>	<b>€ 42.697,16</b>	<b>€ 42.997,16</b>	<b>€ 43.152,04</b>
<b>B</b>	Spese per occupazioni, servizi e indennizzi	€ 105.000,00	€ 115.000,00	€ 99.052,34	€ 97.431,52
<b>C</b>	IVA 22 % su Totale A1 + Totale A2	€ 496.284,50	€ 489.571,12		
	IVA 22 % su Totale A1 + A2.2			€ 483.709,96	€ 484.093,65
	IVA 10 % su A2.1			€ 2.269,72	€ 2.269,72
<b>D</b>	Spese generali su Totale A1+A2+B	€ 345.692,25	€ 343.435,56	€ 342.347,43	€ 321.340,85
<b>E</b>	Oneri fiscali, oneri accessori	€ 29.379,67	€ 48.542,56	€ 35.581,50	€ 31.612,16
<b>F</b>	Incarichi indagini specialistiche	€ 5.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.640,00
<b>G</b>	Imprevisti (Compensazione 1° Semestre 2021)	€ 2.090,65	€ 1.413,21	€ 28.945,95	€ 28.945,95
	Imprevisti (IVA sulla compensazione 1° e 2° Semestre 2021)				€ 25.674,15
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>
	<b>IN CONTO TOTALE</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>	<b>€ 3.239.285,71</b>
	<u>Spese generali ai sensi del D.P.G.R. n°0119/Pres. Dd. 07/06/2017</u>				
	21% fino a € 300.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
	18% da € 300.000,01 a € 1.100.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
	11% da € 1.100.000,01 a € 2.600.000,00	€ 138.692,25	€ 136.435,56	€ 135.347,43	€ 135.378,02
	10% > € 2.600.000,00	-	-	-	-
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€ 345.692,25</b>	<b>€ 343.435,56</b>	<b>€ 342.347,43</b>	<b>€ 342.378,02</b>
					<u>(Ridotte nei limiti del finanziamento)</u>
					<b>€ 321.340,85</b>

- di inoltrare gli atti di contabilità finale alla Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, forestali e ittiche per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza descritte in premessa.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 12.11.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 19.11.2024.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.11.2024.

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr. Armando Di Nardo)