

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 29.11.2024

N. 599/d/24

Oggetto: Pronto intervento per la messa in sicurezza d'urgenza dell'idrovora Ca' Viola (B.I. 003/22 – importo € 230.000,00 – commessa 1282): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventiquattro, addì 29 del mese di novembre alle ore 8.45 presso la Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone Udine, sede di Udine, Via Morpurgo 4, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 25.11.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"	X	
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"		X
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI	X	
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che:

con D.R. n°4500/AGFOR di data. 24/06/2022 (B.I.003/22), a firma del Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, è stato delegato alla progettazione e realizzazione delle opere "Pronto intervento per la messa in sicurezza d'urgenza dell'idrovora Ca' Viola" per l'importo di € 230.000,00;

PRESO ATTO che le figure responsabili per l'attuazione della progettazione sono:

- R.U.P. ing. Stefano Bongiovanni, nominato con provvedimento n°112/p/22 di data 29.07.2022;
- progettista e Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione: STUDIO CAPPELLA SRL – Via Morelli n. 41 – 34170 Gorizia, nominato con provvedimento n°113/p/22 di data 01.08.2022;
- direzione lavori: ing. Eleonora Iannozzi c/o Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in Viale Europa Unita n. 141 – 33100 Udine (UD) (C.F./P.IVA 02829620307), con Verbale di Deliberazione del Presidente n°11/p/23 dd. 27/01/2023;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con Verbale di Deliberazione del Presidente di data 02.08.2022 n°114/p/22 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica n°1282 di data 01.08.2022, relativo agli interventi di "Pronto intervento per la messa in sicurezza d'urgenza dell'idrovora Ca' Viola" dell'importo di € 230.000,00, comprensivo di spese generali e di I.V.A., a firma dello STUDIO CAPPELLA S.R.L. – Via Morelli, 41 – 34170 Gorizia – C.F./P.IVA 01137950315;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo n°1282, datato 03.08.2022, relativo agli interventi di "Pronto intervento per la messa in sicurezza d'urgenza dell'idrovora Ca' Viola" dell'importo di € 230.000,00, comprensivo di spese generali e di I.V.A., a firma dello STUDIO CAPPELLA S.R.L. – Via Morelli, 41 – 34170 Gorizia – C.F./P.IVA 01137950315, il cui quadro economico viene di seguito riportato:

### QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

#### LAVORI DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO

A1	LAVORI - STRALCIO A	€	24.034,24
A2	LAVORI - STRALCIO B	€	140.965,76
O.S.1	ONERI PER LA SICUREZZA - STRALCIO A	€	1.650,00
O.S.2	ONERI PER LA SICUREZZA - STRALCIO B	€	1.650,00
SOMME A			€ 168.300,00

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1.	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A) categoria OG10 sulle voci (A) D.P.Reg.n°0119/Pres dd.07/06/2017			
	14% da 0 a € 300.000	168.300,00	€	<u>23.562,00</u>
	Sommano B.6.		€	23.562,00
B.7.	I.V.A.			
	IVA 22% sulle voci (A.+B.2.)			
	22% x 168300	168.300,00	€	37.026,00
B.8.	Imprevisti		€	1.112,00
			€	<b>61.700,00</b>
			€	<b>230.000,00</b>

VISTO che con Decreto n°16142/GRFVG dd. 07.10.2022 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo n°1282 datato 03.08.2022, relativo agli interventi di *"Pronto intervento per la messa in sicurezza d'urgenza dell'idrovora Ca' Viola"* dell'importo di € 230.000,00, comprensivo di spese generali e di I.V.A., a firma dello STUDIO CAPPELLA S.R.L. – Via Morelli, 41 – 34170 Gorizia – C.F./P.IVA 01137950315;

VISTO che il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, con istruttoria in data 03.08.2022 e che i lavori vengono affidati in due stralci (A lavori edili) e (B lavori elettrici);

VISTO che con Verbale di Deliberazione del Presidente N. 17/p/23 dd. 31.01.2023, in ottemperanza all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dd. 11.09.2020 che per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 consente l'affidamento diretto, i lavori edili (stralcio A) vengono affidati alla ditta VALLE COSTRUZIONI S.R.L. - Via Vecchio Mulino, 10 – 33020 Enemonzo (UD) – C.F./P.IVA 01723230304;

ACCERTATO che con lettera di affidamento n. 4797/APP del 02/02/2023 sono stati affidati lavori edili per un importo di € 24.000,00 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.650,00 e iva di legge, come determinato sulla base dell'offerta del 23/01/2023 acquisita al protocollo consortile n. 4743/APP del 20/01/2023.

ACCERTATO che in data 09.02.2023 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori (stralcio A) e che gli stessi dovevano essere ultimati in 100 giorni naturali consecutivi entro il 19.05.2023;

ACCERTATO che in data 23.05.2023 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori (stralcio A);

PRESO ATTO che con riferimento all'art.15 co. 3 del D.M. 49/2018, "per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa", il Direttore dei lavori ing. Eleonora Iannozzi ha visto l'unica fattura n. 46 dd. 26/05/2023 per l'importo di € 26.203,95 (comprensivo di o.s.) più IVA di legge della ditta VALLE COSTRUZIONI SRL.

VISTO che con Verbale di Deliberazione del Presidente N. 473/d/22 dd. 21.11.2022, in ottemperanza all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dd. 11.09.2020 che per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 consente l'affidamento diretto, i lavori elettrici (stralcio B) vengono affidati alla ditta M.I.S.A. S.R.L. con sede legale in Arzignano (VI) cap 36071, via Decima Strada n. 11/13 ed avente C.F. e Partita I.V.A. 02293180242;

PRESO ATTO che in data 14.12.2022 veniva firmato il contratto d'appalto e registrato in data 16.01.2023 al n° rep. 69 serie 3 all'Agenzia delle Entrate – Dipartimento provinciale di Vicenza – Ufficio territoriale di Valdagno, dell'importo Importo dei lavori € 142.615,76 di cui € 140.965,76 per lavori soggetti al ribasso d'asta e € 1.650,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta. A dedurre ribasso d'asta dell'1,15 %: € 1.621,11.  
Importo netto contrattuale: € 140.994,65 di cui € 139.344,65 corrispondente al prezzo offerto e € 1.650,00 per gli oneri della sicurezza, non soggetti al citato ribasso.

ACCERTATO che in data 23.05.2023 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori e che gli stessi dovevano essere ultimati in 140 giorni naturali consecutivi entro 09.10.2023;

ACCERTATO che in data 15.06.2023 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori elettrici (stralcio B);

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 22.06.2023 a firma del Direttore dei Lavori ing. Eleonora Iannozzi e sottoscritto dall'impresa appaltatrice M.I.S.A. SRL con sede in Arzignano (VI) cap 36071 per un importo netto di lavori di € 140.562,13 più IVA (di cui € 1.217,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

VISTA la relazione di Rendicontazione finale della spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti dell'importo complessivo di € 230.000,00, avente il seguente riparto della spesa:

1282 - QUADRO ECONOMICO CONTO FINALE

LAVORI DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO

OPERE A CORPO

A1	LAVORI EDILI STRALCIO A	€ 25.022,12	
A2	LAVORI ELETTRICI STRALCIO B	€ 140.965,76	
OS1	ONERI PER LA SICUREZZA STRALCIO A	€ 1.217,48	
OS2	ONERI PER LA SICUREZZA STRALCIO B	€ 1.217,48	
			€ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">168.422,84</span>
	RIBASSO DI GARA STRALCIO A (0,14246% X Lavori Stralcio A)		€ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-35,65</span>
	RIBASSO DI GARA STRALCIO B (1,15% X Lavori Stralcio B)		€ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-1.621,11</span>
	SOMME A.		€ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">166.766,09</span>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A) categoria prevalente OG10. D.P.Reg.n°0119/Pres dd.07/06/2017

18%	x	166766,09	166.766,09	€	30.017,90
		Riduzione nei limiti del finanziamento		€	<u>-3.472,53</u>
		Sommano B.1.		€	26.545,37

B.2. I.V.A.

IVA 22%	sulle voci (A)				
22%	x	166766,09	166.766,09	€	36.688,54
				€	36.688,54

B.3. Imprevisti

€	<u>0,00</u>
€	<b>63.233,91</b>
€	<b>230.000,00</b>

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

### DELIBERA

- di approvare, con riferimento allo stralcio A (lavori edili) e con riferimento all'art.15 co. 3 del D.M. 49/2018, "per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa", il visto apposto dal Direttore dei lavori ing. Eleonora Iannozzi sull'unica fattura n. 46 dd. 26/05/2023 per l'importo di € 26.203,95 (comprensivo di o.s.) più IVA di legge della ditta VALLE COSTRUZIONI SRL.
- di approvare con riferimento allo stralcio B (lavori elettrici) il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, datato 22.06.2023 a firma del Direttore dei Lavori ing. Eleonora Iannozzi e sottoscritto dall'impresa appaltatrice M.I.S.A. SRL con sede in Arzignano (VI) cap 36071 per un importo netto di lavori di € 140.562,13 più IVA (di cui € 1.217,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).
- di approvare la relazione di Rendicontazione finale della spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, ing. Stefano Bongiovanni, ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti dell'importo complessivo di € 230.000,00, avente il seguente riparto della spesa:

#### 1282 - QUADRO ECONOMICO CONTO FINALE

##### LAVORI DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO

###### OPERE A CORPO

A1	LAVORI EDILI STRALCIO A	€	25.022,12
A2	LAVORI ELETTRICI STRALCIO B	€	140.965,76
OS1	ONERI PER LA SICUREZZA STRALCIO A	€	1.217,48
OS2	ONERI PER LA SICUREZZA STRALCIO B	€	1.217,48
		€	<b>168.422,84</b>

RIBASSO DI GARA STRALCIO A (0,14246% X Lavori Stralcio A)	€	-35,65
RIBASSO DI GARA STRALCIO B (1,15% X Lavori Stralcio B)	€	-1.621,11
SOMME A.	€	166.766,09

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A) categoria prevalente OG10. D.P.Reg.n°0119/Pres dd.07/06/2017				
18%	x	166766,09	166.766,09	€ 30.017,90
		Riduzione nei limiti del finanziamento		€ -3.472,53
		Somma B.1.		€ 26.545,37
B.2. I.V.A.				
IVA 22%	sulle voci (A)			
22%	x	166766,09	166.766,09	€ 36.688,54
				€ 36.688,54
B.3. Imprevisti				€ 0,00
				€ 63.233,91
				€ 230.000,00

- di inoltrare la rendicontazione finale alla Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione per la sua approvazione e l'erogazione delle somme spettanti.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 03.12.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 10.12.2024;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.12.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr. Armando Di Nardo)