

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 13.12.2024

N. 632/d/24

**Oggetto:** Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Campofornido per la mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell'abitato di Bressa (CUP G64H15001480002 - commessa 295 - Decr. n° 699/PC/2015 dd. 31/07/2015 - importo € 150.000,00) - OPI 1041.002. Approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventiquattro, addì 13 del mese di dicembre alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Mortegliano, Piazza G. Verdi 1, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd.09.12.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"	X	
GIAVEDONI GIOVANNI	"		X
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"		X
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO altresì che:

- con Decreto n. 699/PC/2015 dd. 29.07.2015 la Protezione Civile della Regione ha individuato il cessato Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento come Ente attuatore subregionale di "Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Campoformido per la mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell'abitato di Bressa" per l'importo complessivo di € 150.000,00;
- con Decreto n. 702/PC/2015 dd. 31.07.2015 la Protezione Civile della Regione ha individuato il cessato Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento come Ente attuatore subregionale di "Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Pasian di Prato per il ripristino delle opere di laminazione del torrente Lavia e di protezione della S.P. n. 99" per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- con Decreto n. 2625/AMB dd. 02.12.2016, Prenumero 2929 SDIS-UD/LS/76 la Direzione centrale ambiente ed energia ha finanziato il Consorzio di bonifica Pianura Friulana i lavori denominati "Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal sistema delle Lavie" per l'importo complessivo di €. 800.000,00;
- in accordo con la Protezione Civile della Regione è stato previsto di predisporre un progetto generale di fattibilità tecnica ed economica denominato "Intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di opere di laminazione delle piene del torrente Lavia. Comuni di Campoformido e Pasian di Prato" e di predisporre i progetti definitivi – esecutivi limitatamente agli stralci funzionali finanziati;
- con provvedimento n° 245/d/18 dd. 27.04.2018 è stato approvato il progetto generale di fattibilità tecnica ed economica denominato "Intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di opere di laminazione delle piene del torrente Lavia. Comuni di Campoformido e Pasian di Prato" aggiornato in data 26.04.2018 dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Massimo Canali, dell'importo complessivo di € 900.000,00;
- con provvedimento n° 90/p/19 dd. 26.06.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo n°295 relativo all' "Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Campoformido per la mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell'abitato di Bressa" redatto in data 25.06.2019 dall'Ufficio Tecnico consortile a firma dell'ing. Michele Cicuttini, per l'importo complessivo di € 150.000,00, secondo il seguente quadro economico:

### A) LAVORI IN APPALTO

#### A1) Importo lavori

A1.1) Lavori a misura

5.633,25

A1.2) Lavori a corpo

95.065,26

#### A2) Oneri per la sicurezza

969,88

TOTALE A=A1+A2

€ 101.668,39

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

### B1) Affidamenti

B1.1) Bonifica bellica superficiale e profonda	€ 3.800,00
B2) IVA 22% su A+B.1	€ 23.203,05
B3) Spese di progettazione, generali e di collaudo su A+B1	€ 21.093,68
B4) Imprevisti ed arrotondamento	€ 234,88

TOTALE B=B1+B2+B3+B4 € 48.331,61

TOTALE GENERALE € 150.000,00

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 106/d/20 dd. 07.02.2020 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori, comprensivi degli interventi relativi ai progetti definitivi-esecutivi n. 295, n. 297 e n. 1052, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, ovvero mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016;
- a seguito dell'esperimento della gara d'appalto, comprensiva degli interventi relativi ai progetti definitivi-esecutivi n. 295, n. 297 e n. 1052, giusta delibera n° 88/p/20 del 10/04/2020, risultava aggiudicataria dei lavori l'Impresa I.C.E. S.r.l., Via Zona Industriale Carnia n. 6, 33010 Venzone (UD), C.F. e Partita I.V.A. 02312820307, e con nota consortile prot. n.558/APP del 14/04/2020 veniva comunicata all'Impresa la definitiva aggiudicazione per l'importo di € 415'856.60 di cui € 400'760.98 per lavori e € 15'095.62 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 12.88% sull'importo a base d'asta;

VISTA la perizia di Variante N. 1 e la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, comprensivi degli interventi relativi ai progetti definitivi-esecutivi n. 295, n. 297 e n. 1052, l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta I.C.E. S.r.l., Via Zona Industriale Carnia n. 6, 33010 Venzone (UD), C.F. e Partita I.V.A. 02312820307, veniva rideterminato in complessivi € 474.402,99, di cui € 447.187,61 corrisponde alle lavorazioni da eseguirsi ed € 27.215,38 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTA la "Relazione sul conto finale, visita sopralluogo e Certificato di Regolare Esecuzione" (progetto definitivo - esecutivo n. 295) datata 29.06.2023 a firma del Direttore dei Lavori ing. Edy Agnolin e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice I.C.E. S.r.l. di Venzone (UD), con la quale il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori "Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Campofornido per la mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell'abitato di Bressa" per l'importo complessivo di € 105.187,58

VISTI i Certificati di Pagamento Straordinari ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:

- N. 1 - per lavori contabilizzati dal 01.01.2022 al 17.05.2022 - dell'importo di € 2.354,25 di cui € 135,47 riconosciuti con somme disponibili a Quadro Economico ed € 2.218,78 richiesti al M.I.T.
- N. 2 - per lavori contabilizzati dal 01.08.2022 al 28.09.2022 - dell'importo di € 2.732,71 di cui € 135,47 riconosciuti con somme disponibili a Quadro Economico ed € 2.597,24 richiesti al M.I.T.

VISTA la relazione di Rendicontazione Finale della Spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 09.12.2024 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 149.751,09 con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Importo lavori

A1.1) Lavori a misura 24.248,48

A1.2) Lavori a corpo 88.042,26

TOTALE A1 € 112.290,74

A dedurre il ribasso d'asta pari al 12,88% -€ 14.463,05

TOTALE A1 al netto del ribasso d'asta € 97.827,69

A2) Oneri per la sicurezza

A2.1) Oneri della sicurezza da progetto Definitivo-Esecutivo 969,88

A2.2) Oneri della sicurezza integrativi per emergenza Covid-19 6.390,01

TOTALE A2 € 7.359,89

A3) Certificati di pagamento straordinari per adeguamento prezzi (quota disponibile in Q.E.)

A3.1) N. 1 per lavori contabilizzati dal 01.01.2022 al 31.07.2022 135,47

A3.2) N. 2 per lavori contabilizzati dal 01.08.2022 al 31.12.2022 135,47

TOTALE A3 € 270,94

TOTALE A=A1+A2+A3 € 105.458,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Affidamenti

B1.1) Bonifica bellica superficiale e profonda -

B2) IVA 22% su A+B.1 € 23.200,87

B3) Spese di progettazione, generali e di collaudo su A+B1 € 21.091,70

B4) Imprevisti ed arrotondamento -

TOTALE B=B1+B2+B3+B4 € 44.292,57

TOTALE GENERALE € 149.751,09

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 150.000,00

DIFFERENZA € 248,91

VISTA la dichiarazione dd. 09.12.2024 con cui il Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, attesta che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare la "Relazione sul conto finale, visita sopralluogo e Certificato di Regolare Esecuzione" (progetto definitivo - esecutivo n. 295) datata 29.06.2023 a firma del Direttore dei Lavori ing. Edy Agnolin e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice I.C.E. S.r.l. di Venzone (UD), con la quale il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori

“Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Campofornido per la mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell’abitato di Bressa” per l’importo complessivo di € 105.187,58;

- di approvare la relazione Rendicontazione Finale della Spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 09.12.2024 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 149.751,09 con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Importo lavori

A1.1) Lavori a misura	24.248,48
A1.2) Lavori a corpo	88.042,26
TOTALE A1	€ 112.290,74
A dedurre il ribasso d’asta pari al 12,88%	-€ 14.463,05
TOTALE A1 al netto del ribasso d’asta	€ 97.827,69

A2) Oneri per la sicurezza

A2.1) Oneri della sicurezza da progetto Definitivo-Esecutivo	969,88
A2.2) Oneri della sicurezza integrativi per emergenza Covid-19	6.390,01
TOTALE A2	€ 7.359,89

A3) Certificati di pagamento straordinari per adeguamento prezzi (quota disponibile in Q.E.)

A3.1) N. 1 per lavori contabilizzati dal 01.01.2022 al 31.07.2022	135,47
A3.2) N. 2 per lavori contabilizzati dal 01.08.2022 al 31.12.2022	135,47
TOTALE A3	€ 270,94

TOTALE A=A1+A2+A3 € 105.458,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Affidamenti

B1.1) Bonifica bellica superficiale e profonda -

B2) IVA 22% su A+B.1 € 23.200,87

B3) Spese di progettazione, generali e di collaudo su A+B1 € 21.091,70

B4) Imprevisti ed arrotondamento -

TOTALE B=B1+B2+B3+B4 € 44.292,57

TOTALE GENERALE € 149.751,09

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 150.000,00

DIFFERENZA € 248,91

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 18.12.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 27.12.2024;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)