

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 17.10.2024

N. 204/p/24

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Progetti finanziati con D.M. n. 0484456 del 30/09/2022 (Codice progetto: 06-07-2705-2819) - Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD) (commessa 1246 – CUP I21D21000140006 - importo € 4.400.000,00): approvazione perizia di variante

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA”;

PRESO ATTO che:

- con il provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 268/d/21 dd. 04.08.2021 il geom. Mauro Vidoni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto;
- con D.M. n. 0484456 del 30.09.2022 ed in particolare con l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi finanziati a valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse assegnate con il DM 6 agosto 2021, è stato finanziato il progetto denominato “Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati ' M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18 , M22, M23 ' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)” (commessa 1246 – importo € 4.400.000,00 - Codice progetto: 06-07-2705-2819);
- con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 27/d/23 dd. 23.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato “Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati ' M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18 , M22, M23 ' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e

Talmassons (UD)" aggiornato in data 20.01.2023 relativamente al quadro economico di spesa, a firma dell'ing. Stefano Bongiovanni per l'importo di € 4.400.000,00;

- il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del procedimento, geom. Mauro Vidoni, con istruttoria in data 25.01.2023;

ATTESO che con Deliberazione del Presidente n. 15/p/23 dd. 31.01.2023 è stata approvata la modalità di gara, la lettera invito per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di cui all'oggetto, per un importo a base di gara di € 3.236.687,59, con l'opzione per la realizzazione di ulteriori interventi analoghi conseguenti al riconoscimento di ulteriori disponibilità economiche fino alla concorrenza di un importo massimo stimato, IVA esclusa, inferiore alla soglia di classifica della categoria principale di appartenenza dell'opera, incrementata di un quinto, mediante procedura negoziata (telematica) ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO che la su citata Deliberazione del Presidente n. 15/p/23 dd. 31.01.2023 riportava tra l'altro:

- la dichiarazione di assenza di un doppio finanziamento per la realizzazione delle opere previste con la presente procedura di gara;
- l'impegno al rispetto delle condizionalità PNRR e in particolare:
 - a) dell'obbligo di coerenza tra il progetto realizzato, l'investimento proposto dal soggetto attuatore e le previsioni della Decisione di esecuzione 10160/2021 e gli Operational Arrangements;
 - b) del cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto (tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti e conclusione dei lavori), al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità di M&T entro le scadenze concordate a livello europeo;
 - c) del riferimento al contributo del progetto al conseguimento del Target della Misura 2 - Componente 4 - Investimento 4.3 (fonti di prelievo dotate di misuratori; area efficientata), come indicato in dettaglio nell'allegato 3 al Decreto di concessione di finanziamento;
 - d) di riferimenti al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per evidenziare eventuali scostamenti e introdurre azioni correttive volte ad assicurare l'effettiva realizzabilità di M&T entro le scadenze concordate a livello europeo;
 - e) del riferimento al contributo del progetto al tagging ambientale (Tag 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione: compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite).
- il richiamo alla Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 602/d/22 dd. 16.12.2022, con la quale è stato adottato il "Patto di integrità tra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e gli operatori economici";

CONSIDERATO che la lettera invito di gara dd. 14.02.2023 n.4817/APP di prot. ha fissato il termine per la presentazione in via telematica delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15.03.2022, successivamente prorogato alle ore 12.00 del giorno 27.03.2023 con nota dd.07.03.2023 n.4921/APP di prot.;

ATTESO che con provvedimento n.67/p/23 dd. 28.03.2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di aggiudicazione della gara in oggetto nelle sotto indicate persone:

- ing. Alessandra Tonelli, con funzioni di Presidente;
- geom. Giovanni Baldissera, componente, con funzioni di segretario;
- ing. Eleonora Iannozzi, componente;

PRESO ATTO dei verbali di gara (n.1 dd. 29.03.2023, n.2 dd. 12.04.2023, n.3 dd. 14.04.2023, n.4 dd. 02.05.2023, n.5 dd. 08.05.2023, n.6 dd. 19.05.2023, n.7 dd.24.05.2023 e n.8 dd. 29.05.2023), agli atti consortili, dai quali si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata formulata dal concorrente VENETA21 S.R.L. C.F. 02533620270 - P.IVA 00936900257 con sede in Via dell'industria 4 - 32016 Alpago (BL), che ha ottenuto 96,52 punti, come di seguito esposti, con un ribasso del 4,87%:

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 106/p/23 dd. 30.05.2023 con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara (n.1 dd. 29.03.2023, n.2 dd. 12.04.2023, n.3 dd. 14.04.2023, n.4 dd. 02.05.2023, n.5 dd. 08.05.2023, n.6 dd. 19.05.2023, n.7 dd.24.05.2023 e n.8 dd. 29.05.2023), agli atti consortili, relativi alla gara mediante procedura negoziata (telematica) ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 del D.L. 76/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- l'appalto dei lavori denominati "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati ' M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18 , M22, M23 ' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD)" è stato aggiudicato al concorrente VENETA21 S.R.L. C.F. 02533620270 - P.IVA 00936900257 con sede in Via dell'industria 4 – 32016 Alpago (BL) con un ribasso del 4,87% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 3.084.105,38, di cui € 2.980.522,64 corrisponde al prezzo offerto ed € 103.582,74 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, avendo ottenuto 96,52 punti;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 347/d/23 dd. 10.07.2023 a titolo "Integrazione Deliberazione Aggiudicazione gara d'appalto n.106/p/23 dd. 30.05.2023 e accertamento sua efficacia" con cui si prende atto che in fase di gara è stata acquisita la documentazione specifica per le opere finanziate con il PNRR, di approvazione del Rapporto finale dd.10.07.2023 a firma del Responsabile Unico del procedimento, geom. Mauro Vidoni, acquisito in data 10.07.2023 al n. 6296 di prot. sulla verifica positiva dei requisiti e delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario in fase di gara, di accertamento della assenza di conflitto di interessi delle figure interne;

ACCERTATO che:

- in data 23/11/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto tra le parti (Protocollo Generale_9855/2023)3)
- in data 15/12/2023 è stato sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori per una durata di 150 giorni con conseguente ultimazione degli stessi per il giorno 13/05/2024;
- in data 05/04/2024 l'impresa esecutrice ha avanzato tramite PEC una proposta migliorativa in forma di Perizia Tecnica corredata anche da elementi di valutazione economica;
- in data 06/04/2024 tramite PEC il Direttore dei Lavori ha espresso il suo parere al Responsabile del Procedimento di accettazione della migliorata proposta dall'impresa con nota integrativa da sottoporre all'accettazione dell'Impresa appaltatrice;
- in data 12/04/2024 l'impresa appaltatrice comunicava tramite PEC di aver preso visione della nota integrativa della Direzione Lavori riportata nella Relazione del D.L. accettandone i contenuti;
- la proposta migliorativa prevede la realizzazione della fase di impermeabilizzazione della superficie della canaletta con prodotti diversi da quelli di contratto e che detta variazione comporta la definizione di n° 2 nuovi prezzi che, con la loro applicazione alle lavorazioni, introducono una variazione in riduzione dell'importo contrattuale;
- la migliorata proposta prevede la realizzazione della lavorazione di impermeabilizzazione della superficie delle canalette mediante l'impiego di una sostanza impregnante "RADCOM#7" che impermeabilizza la struttura in calcestruzzo della canaletta penetrando nelle sue porosità e reagendo con calcio e acqua liberi per formare un gel di silicato di calcio che crea una barriera sub superficiale all'ingresso di acqua e contaminanti;
- in data 30/08/2024 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), geom. Mauro Vidoni con comunicazione al Direttore dei Lavori PEC prot. 8233 del 30/08/2024 avanzava la richiesta di redazione della perizia di variante n° 1 indicando i seguenti temi della perizia:
 - a) recepimento della "variante migliorativa in diminuzione presentata dall'impresa";
 - b) l'armonizzazione dei lavori, la adozione di alcuni nuovi prezzi per lavori di dettaglio e l'adeguamento del quadro economico all'interno delle somme disponibili anche secondo le indicazioni ricevute dal personale di campagna consortile;
- in data 24.07.2024 l'Ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza ing. Domenico AGATIELLO esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sussistendo tutte le condizioni e presupposti per cui si renda necessaria una variante, e che non determina alcun incremento di spesa ai sensi dell'art. 5 del Decreto di Concessione del finanziamento e comunque da sottoporre a preventiva approvazione;
- in data 08/08/2024 il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha espresso parere favorevole ai fini della sola ricevibilità della perizia di variante, ricordando i precisi impegni assunti dal beneficiario per il conseguimento da parte dell'Amministrazione Finanziatrice dei target associati alla misura di investimento del PNRR al 31 dicembre 2024;

VISTO il progetto del piano dei fabbisogni elaborato dall'ente in base all'allegato 4 "Istruzioni operative per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi" al Decreto di Concessione MIPAAF - DISR 01 - Prot. Interno N.0484456 del 30/09/2022, la quota all'interno del quadro economico riservata alle spese generali è pari a €. 291.301,88 corrispondente al 9% del totale "A" lavori in appalto di progetto che comprende le spese di alta sorveglianza (incluse di IVA). Si chiarisce che la cifra esposta rappresenta il limite massimo delle spese che saranno rendicontate;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Marco Cojutti in data 04.10.2024 ha trasmesso a mezzo PEC la perizia di variante relativa ai lavori di "Progetto 1246- Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati M02, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD) – CUP I21D21000140006 ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, ripartita secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO						
	DESCRIZIONE E COMPUTO	PROGETTO	CONTRATTO (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 4,87%)	PERIZIA DI VARIANTE N° 1	PERIZIA DI VARIANTE N° 1 (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 4,87%)	DIFFERENZA VARIANTE N° 1 - CONTRATTO
A	LAVORI IN APPALTO					
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	3.133.104,85 €	2.980.522,64 €	3.336.969,47 €	3.174.459,06 €	193.936,42 €
A.2	Oneri per la sicurezza	103.582,74 €	103.582,74 €	111.769,14 €	111.769,14 €	8.186,40 €
	Totale lavori in appalto A	3.236.687,59 €	3.084.105,38 €	3.448.738,61 €	3.286.228,20 €	202.122,82 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Lavori e forniture in affidamento diretto	- €	- €		- €	- €
B.2	Analisi materiale di scavo	- €	- €		- €	- €
B.3	Interferenze con reti tecnologiche e pubblici servizi	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	- €
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE B	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
C	Spese per occupazioni, servitù e indennizzi	48.956,00 €	48.956,00 €		10.000,00 €	- 38.956,00 €
D	IVA 22 % su Totale A+B	714.271,27 €	680.703,18 €	758.722,49 €	725.170,20 €	44.467,02 €
E	Spese generali (in base al piano dei fabbisogni)	291.301,88 €	376.915,69 €	291.301,88 €	291.301,88 €	- 85.613,81 €
F	Imprevisti, premi di accelerazione	98.783,26 €	98.783,26 €		77.299,72 €	- 21.483,54 €
G	Accantonamenti/Ribassi		100.536,49 €			
	CONTO TOTALE	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €	4.498.762,98 €	4.400.000,00 €	- €

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), geom. Mauro Vidoni ha espresso il proprio parere positivo di competenza sulla perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori, ing. Marco Cojutti;

PRESO ATTO che la perizia di cui trattasi non altera i "targhet" e i punteggi assegnati in fase di assegnazione al "Progetto 1246- Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati M02, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD) – CUP I21D21000140006;

PRESO ATTO che la perizia di cui trattasi non altera il rispetto del DNSH all'interno del "Progetto 1246- Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati M02, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD) – CUP I21D21000140006;

PRESO ATTO che la perizia di cui trattasi all'interno della quota riservata agli imprevisti contiene le somme relative all'eventuale premio di accelerazione;

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'approvazione della perizia di variante di cui sopra al fine di dare tempestivo avvio alla realizzazione dei lavori oggetto di modifica nella perizia di variante nel corso del corrente anno;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art.14 comma 3 lett. m) e l'art. 15 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante relativa al "Progetto 1246- Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati M02, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Talmassons (UD) – CUP I21D21000140006 a firma del Direttore dei Lavori ing. Marco Cojutti, con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO						
	DESCRIZIONE E COMPUTO	PROGETTO	CONTRATTO (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 4,87%)	PERIZIA DI VARIANTE N° 1	PERIZIA DI VARIANTE N° 1 (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 4,87%)	DIFFERENZA VARIANTE N° 1 - CONTRATTO
A	LAVORI IN APPALTO					
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	3.133.104,85 €	2.980.522,64 €	3.336.969,47 €	3.174.459,06 €	193.936,42 €
A.2	Oneri per la sicurezza	103.582,74 €	103.582,74 €	111.769,14 €	111.769,14 €	8.186,40 €
	Totale lavori in appalto A	3.236.687,59 €	3.084.105,38 €	3.448.738,61 €	3.286.228,20 €	202.122,82 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Lavori e forniture in affidamento diretto	- €	- €		- €	- €
B.2	Analisi materiale di scavo	- €	- €		- €	- €
B.3	Interferenze con reti tecnologiche e pubblici servizi	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	- €
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE B	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
C	Spese per occupazioni, servitù e indennizzi	48.956,00 €	48.956,00 €		10.000,00 €	- 38.956,00 €
D	IVA 22 % su Totale A+B	714.271,27 €	680.703,18 €	758.722,49 €	725.170,20 €	44.467,02 €
E	Spese generali (in base al piano dei fabbisogni)	291.301,88 €	376.915,69 €	291.301,88 €	291.301,88 €	- 85.613,81 €
F	Imprevisti, premi di accelerazione	98.783,26 €	98.783,26 €		77.299,72 €	- 21.483,54 €
G	Accantonamenti/Ribassi		100.536,49 €			
	CONTO TOTALE	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €	4.498.762,98 €	4.400.000,00 €	- €

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di inoltrare la perizia di variante in oggetto al M.A.S.A.F. per gli atti di competenza;
- di sottoporre la presente delibera alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 17.10.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 24.10.2024;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.10.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)